

บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ ๙/๒๕๕๙

ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

บันทึกฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง เลขที่ ๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ทำขึ้น ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวรพันธ์ คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งต่อไปเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ นางสาวชนมณีภา นันดา ผู้รับมอบอำนาจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยบีเวอร์ คอนสตรัคชั่น สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๖๒ ถนนมหิตล ซอย ๑ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งต่อไปในบันทึกนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ดังมีข้อตกลงกันดังต่อไปนี้

ตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยบีเวอร์ คอนสตรัคชั่น ปรับปรุง ต่อเติมอาคารชีววิทยา ๑ คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๙,๗๗๙,๓๐๐.-บาท (เก้าล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ครบกำหนดเวลาวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ นั้น

บัดนี้ คณะวิทยาศาสตร์ มีความประสงค์ รายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง แก้ไข งานเพิ่มเงินเพิ่ม งานลดเงินลด งานจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารชีววิทยา ๑ คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ ดังนี้ .-

๑.๑	งานยกเลิกบันไดทางขึ้น คสล.	คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้นเป็น <u>เงินลด</u>	- ๘๑,๕๐๓.๘๘ บาท
๑.๒	งานปรับแก้คานแนว GL.๔,๕,A-B จาก B๑๙ เป็น B๑๗	คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้นเป็น <u>เงินลด</u>	- ๕,๘๒๔.๓๒ บาท
๑.๓	งานยกเลิกพื้นใต้หลังคา	คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้นเป็น <u>เงินลด</u>	- ๑๖๖,๙๐๑.๓๖ บาท
๑.๔	งานปรับแก้แบบขยายฐานราก และเสริมกำลังฐานราก	คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้นเป็น <u>เงินเพิ่ม</u>	๖๘,๙๑๖.๐๐ บาท
๑.๕	งานแก้ไขแบบขยายคาน B๓,B๕,B๑๘C	คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้นเป็น <u>เงินเพิ่ม</u>	๔,๐๖๒.๙๖ บาท
	โดยคิดเป็นมูลค่าเงินลดทั้งสิ้น		- ๒๕๖,๘๖๕.๐๐ บาท
	ค่าดำเนินงานและภาษี		- ๖๔,๒๑๖.๒๕ บาท
	รวมเป็นเงิน		- ๓๒๑,๐๘๑.๒๕ บาท
	โดยคิดเป็นมูลค่าเงินเพิ่มทั้งสิ้น	๗๕,๖๑๔.๔๐ บาท	
	ค่าดำเนินงานและภาษี	๑๘,๙๐๓.๖๐ บาท	
	รวมเป็นเงิน	๙๔,๕๑๘.๐๐ บาท	
	สรุป	รวมทั้งสิ้นคิดเป็นเงินลด	- ๒๒๖,๕๖๓.๒๕ บาท

แบบรูปรายการ จำนวน ๑๓ แผ่น

๒. ขยายระยะเวลางานจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารชีววิทยา ๑ คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ครบกำหนดวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ให้ผู้รับจ้าง หจก ไทยบีเวอร์ คอนสตรัคชั่น จำนวน ๑๘ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการครั้งนี้ มีความจำเป็นเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่หน้างานจริง เนื่องจากปัญหาหน้างานเรื่องฐานรากของอาคารเดิมมีตำแหน่งตรงกับฐานรากอาคารใหม่ ซึ่งต้องดำเนินการปรับรูปแบบรายการพร้อมปรับรูปแบบโครงสร้าง เพื่อปรับลดภาระการรับน้ำหนักของฐานรากและปรับแก้ในส่วนของคาน ชั้นที่ ๒ เนื่องจากการยกเลิกบันได คสล.ด้านทิศตะวันออกของอาคาร ไม่ทำให้สูญเสียความมั่นคงแข็งแรง สามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้มีเงินลดลง ๒๒๖,๕๕๒.๙๕ บาท (สองแสนสองหมื่นหกพันห้าร้อยห้าสิบบาทสามสิบบาทสามสตางค์) และหจก.ไทยปีเวอร์ คอนสตรัคชั่น ผู้รับจ้าง ได้ขอสงวนสิทธิ์นำไปหักกลบสบน้ในงานงวดต่อไป กรณีมีงานเพิ่มและมีเงินเพิ่มขึ้น หากมีเงินลดลง ผู้รับจ้างยินดีคืนเงินแก่คณะวิทยาศาสตร์ต่อไป ทั้งนี้งานไม่เสียประโยชน์และไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด



ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง  
(รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวรพันธ์)  
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง  
(นางสาวชนมณีภา นันทา)  
ผู้รับมอบอำนาจ

ลงชื่อ.....พยาน  
(รองศาสตราจารย์ปรีชา ล่ามช้าง)  
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ลงชื่อ.....พยาน  
(นางอัมพร ทัพบุรี)  
หัวหน้างานการเงินการคลังและพัสดุ



## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน หน่วยพัสดุ งานการเงินการคลังและพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ โทร.๓๔๖๒

ที่ ศธ ๖๓๙๓(๑๓)พด/๙๒๔

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง แก้ไข งานเพิ่มลด และขยายเวลาสัญญาจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารชีววิทยา ๑ คณะวิทยาศาสตร์

เรียน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยบีเวอร์ คอนสตรัคชั่น ปรับปรุงต่อเติมอาคารชีววิทยา ๑ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๙,๗๗๙,๓๐๐.-บาท (เก้าล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ครอบคลุมกำหนดในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ และได้รับขยายระยะเวลาสัญญาจ้างฯ จำนวน ๑๑ วัน ครอบคลุมส่งมอบงานในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ นั้น

บัดนี้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยบีเวอร์ คอนสตรัคชั่น มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลง แก้ไข งานเพิ่มเงินเพิ่ม , งานลดเงินลด และขยายเวลางานจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารชีววิทยา ๑ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ ดังต่อไปนี้ .-

๑.ขอส่งเอกสาร งานเพิ่มลด ตามหนังสือของห้างฯ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙

๒.ขอขยายตามหนังสือของห้างฯ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน ได้พิจารณาเบื้องต้น รายละเอียดดังนี้ .-

๑.ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง แก้ไข งานเพิ่มเงินเพิ่ม งานลดเงินลด งานจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารชีววิทยา ๑ คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ ดังนี้ .-

๑.๑ งานยกเลิกบันไดทางขึ้น คสล. คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้นเป็น เงินลด - ๘๑,๕๐๓.๘๘ บาท

๑.๒ งานปรับแก้คานแนว GL.๔,๕,A-B จาก B๑๙ เป็น B๑๗ คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้นเป็น เงินลด - ๕,๘๒๔.๓๒ บาท

๑.๓ งานยกเลิกพื้นใต้หลังคา คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้นเป็น เงินลด - ๑๖๖,๙๐๑.๓๖ บาท

๑.๔ งานปรับแก้แบบขยายฐานราก คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้นเป็น เงินเพิ่ม ๖๘,๙๑๖.๐๐ บาท

และเสริมกำลังฐานราก

๑.๕ งานแก้ไขแบบขยายคาน B๓,B๕,B๑๘C คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้นเป็น เงินเพิ่ม ๔,๐๖๒.๙๖ บาท

โดยคิดเป็นมูลค่าเงินลดทั้งสิ้น - ๒๕๖,๘๖๕.๐๐ บาท

ค่าดำเนินงานและภาษี - ๖๔,๒๑๖.๒๕ บาท

รวมเป็นเงิน - ๓๒๑,๐๑๘.๒๕ บาท

โดยคิดเป็นมูลค่าเงินเพิ่มทั้งสิ้น ๗๕,๖๑๔.๔๐ บาท

ค่าดำเนินงานและภาษี ๑๘,๙๐๓.๖๐ บาท

รวมเป็นเงิน ๙๔,๕๑๘.๐๐ บาท

สรุป รวมทั้งสิ้นคิดเป็นเงินลด - ๒๒๖,๕๖๓.๒๕ บาท

แบบรูปรายการ จำนวน ๑๓ แผ่น

เนื่องจากปัญหาหน้างานเรื่องฐานรากของอาคารเดิมมีตำแหน่งตรงกับฐานรากอาคารใหม่ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการเจาะเสาเข็มสำหรับฐานรากและได้เจอกับปัญหาใต้ดินที่ไม่สามารถมองเห็นได้ ซึ่งผู้ออกแบบได้ดำเนินการปรับปรุงแบบรายการพร้อมปรับปรุงแบบโครงสร้างเพื่อปรับลดภาระการรับน้ำหนักของฐานรากและปรับแก้ในส่วนของคานในชั้นที่ ๒ เนื่องจากการยกเหล็กบันได คสล.ด้านทิศตะวันออกของอาคาร ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่ทำให้สูญเสียความแข็งแรงและสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์ต่อส่วนงาน ไม่ทำให้ส่วนงานเสียประโยชน์แต่อย่างใด ทั้งนี้มีเงินลด ๒๒๖,๕๕๒.๙๕ บาท (สองแสนสองหมื่นหกพันห้าร้อยห้าสิบบาทสามสิบบาทสตางค์) หจก.ไทยบีเวอร์ คอนสตรัคชั่น ผู้รับจ้าง ได้ขอสงวนสิทธิ์นำไปหักกลบลบหนี้ในงานงวดต่อไป กรณีมีงานเพิ่มและมีเงินเพิ่มขึ้น และหากมีเงินลดลง ผู้รับจ้างยินดีคืนเงินแก่คณะวิทยาศาสตร์ต่อไป

๒. ขยายระยะเวลางานจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารชีววิทยา ๑ คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ครบกำหนดวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ให้ผู้รับจ้าง หจก.ไทยบีเวอร์ คอนสตรัคชั่น จำนวน ๑๘ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เนื่องจากรอการเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการฐานราก

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพัสดุ ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗ ข้อ ๘๘ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้อยู่ในอำนาจของอธิการบดีที่จะพิจารณาและให้พิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้

- (๑) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของส่วนงาน
- (๒) เหตุสุดวิสัย
- (๓) เหตุเกิดจากเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย


ให้มหาวิทยาลัยระบุไว้ในสัญญากำหนดให้คู่สัญญาต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้มหาวิทยาลัยทราบ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กำหนดคู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้าง เพื่อขอลดหรืองดค่าปรับ หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณีตาม (๑) ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือมหาวิทยาลัยทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่นั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

- ๑. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแก้ไขงานเพิ่มเงินเพิ่ม งานลดเงินลด งานจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารชีววิทยา ๑ คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ
- ๒. ขออนุมัติขยายระยะเวลางานจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารชีววิทยา ๑ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ผู้รับจ้าง หจก.ไทยบีเวอร์ คอนสตรัคชั่น ออกไปอีก ๑๘ วัน ตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ธันวาคม ๒๕๕๘ ครบกำหนดวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
- ๓. ลงนามในบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ ๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ดังแนบ
- ๔. พิจารณาสั่งการเป็นอย่างอื่น

นางสาว...  
 ...  
 ...  
 ...

นางพรรณิ แพงใจ  
 (นางพรรณิ แพงใจ)

อนุมัติตามเสนอ  


เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ปฏิบัติงานด้านพัสดุ)

๑๕/๖/๕๙

รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงห์ราช วัฒนพันธ์

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

15, 6, 59