



## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน หน่วยพัสดุ งานการเงิน การคลังและพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์

ที่ ศธ ๖๓๙๓(๑๓)พด/๘๐๒

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง-แก้ไข งานเพิ่ม-ลด และขยายระยะเวลางานจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เรียน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ว่าจ้างบริษัท ซิมพลิฟาย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๕,๕๕๕,๕๕๕ บาท (ห้าล้านห้าแสนห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ กำหนดส่งมอบ ๑๒๐ วัน ครบกำหนดในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ได้รับอนุมัติขยายระยะเวลาสัญญาจ้างฯ จำนวน ๕๖ วัน ครบกำหนดส่งมอบงานในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นั้น

บัดนี้ บริษัท ซิมพลิฟาย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลง-แก้ไข งานเพิ่ม-ลด และขยายระยะเวลางานจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน ๑ รายการ ดังต่อไปนี้ -

๑. ขอเปลี่ยนแปลง-แก้ไข งานเพิ่มลด งานยกเล็กโครงสร้างแท่งค้ำน้ำ ห้องเก็บของ และห้องน้ำชั้น ๔ งานเพิ่มเติมโครงสร้างบันไดหนีไฟและงานค้ำยันใต้พื้นห้องน้ำชั้น ๒-๓ ตามหนังสือของบริษัทฯ เลขที่ ๕๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙

๒. ขอปรับปรุงรูปแบบรายการและงานเพิ่ม-ลด และขอขยายระยะเวลาในการดำเนินงาน ตามหนังสือของบริษัทฯ เลขที่ ๕๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน ได้พิจารณาเบื้องต้น ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง-แก้ไข งานเพิ่ม-ลด และขยายระยะเวลา ดังนี้ -

๑. งานเพิ่มลด งานยกเล็กโครงสร้างแท่งค้ำน้ำ ห้องเก็บของ และห้องน้ำ ชั้น ๔

คิดเป็นเงินลดลง -๖๐๒,๐๙๐.๔๓ บาท

งานเพิ่มเติมโครงสร้างบันไดหนีไฟ และงานค้ำยันใต้พื้นห้องน้ำชั้น ๒-๓

๒. งานเปลี่ยนแปลงห้องน้ำชั้น ๒-๓

และงานเพิ่มเติมเคาน์เตอร์ ชั้น ๒

คิดเป็นเงินเพิ่มขึ้น ๓๙,๘๒๑.๕๗ บาท

สรุปมีเงินลดลง - ๕๖๒,๒๖๘.๘๖ บาท

๓. ขยายระยะเวลางานเปลี่ยนแปลงห้องน้ำ ชั้น ๒, ๓ จำนวน ๒๗ วัน ตามบันทึก ที่ ศธ ๖๓๙๓(๑๓)พด/๘๐๑ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙

/ตามข้อบังคับ.....

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพัสดุ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๘๘ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้อยู่ในอำนาจของอธิการบดีที่จะพิจารณา และให้พิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้

- (๑) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของส่วนงาน
- (๒) เหตุสุดวิสัย
- (๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

ให้มหาวิทยาลัยระบุไว้ในสัญญากำหนดให้คู่สัญญาต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้มหาวิทยาลัยทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กำหนดคู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้าง เพื่อขอลดหรืองดค่าปรับ หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณีตาม (๑) ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือมหาวิทยาลัยทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่นั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงแก้ไขดังนี้ .-

- ๑. งานเพิ่มลด งานยกเลิกโครงสร้างแท่งค้ำน้ำ ห้องเก็บของ และห้องน้ำ ชั้น ๔ และห้องน้ำ ชั้น ๔ คิดเป็นเงินลดลง -๖๐๒,๐๙๐.๕๓ บาท  
งานเพิ่มเติมโครงสร้างบันไดหนีไฟ และงานค้ำยันใต้พื้นห้องน้ำชั้น ๒-๓
- ๒. งานเปลี่ยนแปลงห้องน้ำชั้น ๒-๓ และงานเพิ่มเติมเคาน์เตอร์ ชั้น ๒ คิดเป็นเงินเพิ่มขึ้น ๓๙,๘๒๑.๕๗ บาท  
สรุปมีเงินลดลง - ๕๖๒,๒๖๘.๘๖ บาท
- ๓. ขยายระยะเวลางานเปลี่ยนแปลงห้องน้ำ ชั้น ๒, ๓ จำนวน ๒๗ วัน ตามบันทึกที่ ศธ ๖๓๙๓(๑๓) พด/๘๐๑ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ให้ผู้รับจ้าง บริษัท ซิมพลิฟาย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ครบกำหนดวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙
- ๔. ลงนามในบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ ๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ดังแนบ
- ๕. พิจารณาสั่งการเป็นอย่างอื่น

นางพรณี แสงใจ

(นางพรณี แสงใจ)

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ปฏิบัติงานด้านพัสดุ)

ร.๐๑/๒๕๕๙/๓๓๐๐ ๑๑/๒๕๕๙ ๑๓๑-๑๑๑  
กมล: ๒๖/๕/๕๙: ๑๓๑/๒๕๕๙/๓๓๐๐/๑๑๑  
๑๓๑/๒๕๕๙/๓๓๐๐-๑๑๑. กมล: ๒๖/๕/๕๙/๑๑๑  
ร.๐๑/๒๕๕๙/๓๓๐๐ ๑๑/๒๕๕๙ ๑๓๑-๑๑๑  
กมล: ๒๖/๕/๕๙: ๑๓๑/๒๕๕๙/๓๓๐๐/๑๑๑

อนุมัติตามเสนอ

(รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวณิช)

๒๖/๕/๕๙ ๒๖/๕/๕๙

คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์  
๒๖, พ.ค., ๕๙

บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ ๘/๒๕๕๙  
 ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒

บันทึกฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง เลขที่ ๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ทำขึ้น ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งต่อไปเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ นายนิคม เย็นจิต ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ชิมพลิฟาย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๒๒๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งต่อไปในบันทึกนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ดังมีข้อตกลงกันดังต่อไปนี้

ตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ได้ว่าจ้าง บริษัท ชิมพลิฟาย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๕,๕๕๕,๕๕๕.-บาท (ห้าล้านห้าแสนห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ได้รับอนุมัติขยายระยะเวลาสัญญาจ้างฯ จำนวน ๕๖ วัน ครบกำหนดส่งมอบงาน วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นั้น

บัดนี้ คณะวิทยาศาสตร์ มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขงานเพิ่ม-ลด และขยายระยะเวลาดังต่อไปนี้

ตารางสรุปงานเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบรูปรายการ งานเพิ่ม-ลด และการขยายระยะเวลา

ลำดับ	รายการงานลด	รายการงานเพิ่ม	เงินเพิ่ม (บาท)	เงินลด (บาท)
๑	ยกเลิกโครงสร้างแท่งค้ำน้ำ ห้องเก็บของและห้องน้ำชั้น ๔			
	และงานเพิ่มเติมโครงสร้างบันไดหนีไฟและงานค้ำยันใต้พื้นห้องน้ำชั้น ๒-๓			
๑.๑	งานโครงสร้าง			
	- งานเหล็กรูปพรรณ			๒๕๗,๑๔๐.๐๐
		- งานโครงสร้างบันไดหนีไฟ และงานค้ำยันใต้พื้นห้องน้ำชั้น ๒,๓	๑๘๒,๖๗๖.๐๐	
๑.๒	งานสถาปัตยกรรม			
	- งานหลังคา Metal Sheet			๖๐,๕๗๙.๐๐
	- งานผนังและตกแต่ง			๕๗,๕๓๑.๐๐
	- งานพื้นและวัสดุตกแต่ง			๑๖,๕๔๔.๐๐
	- งานฝ้าเพดานและตกแต่ง			๔,๕๙๘.๐๐
	- งานประตูและหน้าต่าง			๒๗,๕๕๔.๐๐
	- งานบันไดและตกแต่ง			๑๘,๓๓๕.๐๐

ลำดับที่	รายการงานลด	รายการงานเพิ่ม	เงินเพิ่ม (บาท)	เงินลด (บาท)
	- งานสุขภัณฑ์พร้อมตกแต่ง		๑๔๐,๘๔๑.๐๐	๙๔,๔๐๘.๐๐
	- งานทาสี			๖๓,๓๖๐.๐๐
๑.๓	งานระบบสุขาภิบาล			๑๔,๓๑๒.๐๐
	- งานระบบท่อระบายน้ำไฮโครก น้ำทิ้ง น้ำฝน อากาศท่อ PVC Class ชั้น ๘.๕			
	- งานระบบท่อประปา PVC Class ชั้น ๑๓.๕			
	- อื่นๆ			
๑.๔	งานระบบไฟฟ้าและป้องกันภัย			๑,๗๔๒.๐๐
๑.๕	งานอื่นๆ			๑๘๑,๕๐๐.๐๐
๒	งานเปลี่ยนแปลงห้องน้ำชั้น ๒-๓			
		-งานเปลี่ยนแปลง ห้องน้ำชั้น ๒-๓	๑๓,๘๑๒.๕๐	
๓	งานเพิ่มเติมเคาน์เตอร์ ชั้น ๒			
		- งานเพิ่มเติมเคาน์เตอร์ ชั้น ๒	๑๗,๕๔๓.๐๐	
สรุปมีงานเพิ่ม-งานลด / ขยายระยะเวลา			๓๕๔,๘๗๒.๕๐	๗๙๗,๖๐๓.๐๐
ค่าดำเนินการ			๗๐,๙๗๕.๔๐	๑๕๙,๕๒๒.๖๓
ภาษี ๗%			๒๔,๘๔๑.๐๘	๕๕,๘๓๒.๒๑
รวมมีงานเพิ่ม-งานลด / ขยายระยะเวลา			๔๕๐,๖๘๘.๙๘	๑,๐๑๒,๙๕๗.๘๔
สรุปมีงานลดลง ทิ้งสิน / ขยายระยะเวลา				-๕๖๒,๒๖๘.๘๖

๑. งานเพิ่มลด งานยกเลิกโครงสร้างแท่งค้ำน้ำ ห้องเก็บของ และห้องน้ำ ชั้น ๔ คิดเป็นเงินลดลง -๖๐๒,๐๙๐.๔๓ บาท  
งานเพิ่มเติมโครงสร้างบันไดหนีไฟ และงานค้ำยันใต้พื้นห้องน้ำชั้น ๒-๓
๒. งานเปลี่ยนแปลงห้องน้ำชั้น ๒-๓ และงานเพิ่มเติมเคาน์เตอร์ ชั้น ๒ คิดเป็นเงินเพิ่มขึ้น ๓๙,๘๒๑.๕๗ บาท  
สรุปมีเงินลดลง -๕๖๒,๒๖๘.๘๖ บาท
๓. ขยายระยะเวลางานเปลี่ยนแปลงห้องน้ำ ชั้น ๒, ๓ และงานเพิ่มเติมเคาน์เตอร์ ชั้น ๒ จำนวน ๒๗ วัน ตามแบบรูปรายการ จำนวน ๑๘ แผ่น

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการครั้งนี้ เนื่องจากมีความจำเป็นต้องปรับปรุงแบบชั้นดาดฟ้าให้เข้ากับสภาพหน้างานจริง เพราะตำแหน่งเสาในชั้นดาดฟ้าบริเวณห้องน้ำไม่มีส่วนเชื่อมต่อโครงสร้างของอาคารฯ เพื่อความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัยต่อการใช้งานของอาคาร โดยมีวิศวกรระดับสามัญรับรอง ทั้งนี้มีค่าใช้จ่ายลดลงจำนวน ๕๖๒,๒๖๘.๘๖ บาท (ห้าแสนหกหมื่นสองพันสองร้อยหกสิบแปดบาทแปดสิบหกสตางค์) และขยายระยะเวลา จำนวน ๒๗ วัน

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง  
(รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์)  
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

ลงชื่อ.....พยาน  
(รองศาสตราจารย์ปรีชา ล้ามช้าง)  
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง  
(นายนิคม เย็นจิต)  
ผู้รับมอบอำนาจ ข้าราชการ พนักงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

ลงชื่อ.....พยาน  
(นางอัมพร ทัพบุรี)  
หัวหน้างานการเงินการคลังและพัสดุ

