



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน หน่วยพัสดุ งานการเงิน การคลังและพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ โทร. ๓๔๖๒

ที่ ศธ ๖๓๙๓(๑๓)พด/๒๓๓

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง แก๊ซ งานจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการพืชศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ และขยายระยะเวลาจ้างฯ

เรียน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ทำสัญญาจ้างกับ บริษัท ออฟฟิเชียล อีควิปเมนท์ แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด งานจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการพืชศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๓,๔๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ครบกำหนดในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลง แก๊ซ งานจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการพืชศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ ตามหนังสือของ บริษัท ออฟฟิเชียล อีควิปเมนท์ แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด เลขที่ อ.๐๑๒/๕๙ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (กรณ้งานจ้างก่อสร้าง) พิจารณาเบื้องต้น การเปลี่ยนแปลง แก๊ซ งานจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการพืชศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ เพื่อความเหมาะสมตามสภาพพื้นที่หน้างานจริง ความปลอดภัย และเป็นประโยชน์ต่อการใช้งานจริง ดังนี้

๑. งานปรับปรุงผนังห้อง

๑.๑ งานผนังห้องกระจกสีชา หนา ๖ มม. กรอบอลูมิเนียมสีชา หนาไม่น้อยกว่า ๑.๕ มม.

ของเดิม จำนวน ๘๐ ตร.ม.

แก้ไขใหม่ จำนวน ๖๒ ตร.ม.

มีเงินลดลง ๖๗,๕๗๕.๐๖ บาท

๑.๒ ติดตั้งแผ่นสมาร์ทบอร์ด หนา ๖ มม. โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี

ของเดิม จำนวน ๗๐ ชุด

แก้ไขใหม่ จำนวน ๖๖ ชุด

มีเงินลดลง ๑๕,๐๑๖.๖๘ บาท

๑.๓ วงกบอลูมิเนียมสีชา หนาไม่น้อยกว่า ๑.๕ มม. พร้อมบานประตูบานสวิงใหม่พร้อมอุปกรณ์

ของเดิม จำนวน ๕ ชุด

แก้ไขใหม่ จำนวน ๒ ชุด

มีเงินลดลง ๓๘,๑๗๘.- บาท

๑.๔ วงกบอลูมิเนียมสีชา หนาไม่น้อยกว่า ๑.๕ มม. พร้อมบานประตูบานสไลด์ใหม่พร้อมอุปกรณ์

ของเดิม ไม่มี

แก้ไขใหม่ จำนวน ๔ ชุด

มีเงินเพิ่ม ๕๐,๙๐๔.- บาท

๑.๕ ประตูไม้อัดยางบานสวิงใหม่ พร้อมอุปกรณ์

ของเดิม จำนวน ๑ ชุด

แก้ไขใหม่ ไม่มี

มีเงินลดลง ๓,๗๕๔.๑๗ บาท

๑.๖ งานติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หน้า ๙ มม. โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสีมาตรฐานตราช้างทั้งโครงคร่าว และฝ้าเพดานพร้อมทาสี

ของเดิม จำนวน ๖๐ ตร.ม.

แก้ไขใหม่ จำนวน ๓๐ ตร.ม.

มีเงินลดลง ๑๘,๓๒๕.๔๔ บาท

๑.๗ งานปูพื้นกระเบื้องยางลายไม้

ของเดิม ไม่มี

แก้ไขใหม่ จำนวน ๒๐ ตร.ม.

มีเงินเพิ่ม ๑๖,๕๔๓.๘๐ บาท

๒. งานปรับปรุงโต๊ะปฏิบัติการ

๒.๑ ตู้ใต้เคาน์เตอร์ ขนาด ๐.๕x๑.๐๐x๐.๕๗ ม.

ของเดิม ไม่มี

แก้ไขใหม่ ตู้ใต้เคาน์เตอร์ ขนาด ๐.๕x๑.๐๐x๐.๕๗ ม.

จำนวน ๑๐ ชุด

มีเงินเพิ่ม ๗๕,๙๗๐.-บาท

สรุปมีเงินเพิ่มขึ้น ๕๖๘.๔๕ บาท (ห้าร้อยหกสิบแปดบาทสี่สิบบห้าสตางค์) บริษัท ออฟฟิเชียล อีควิปเมนท์ แมนูแฟจเจอร์ จำกัด ยินดีไม่คิดเงินเพิ่มแต่อย่างใด และตามหนังสือของคณะกรรมการฯ ที่ ศธ ๖๓๙๓(๑๓.๓)/๓๔๖ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

๓. ขยายระยะเวลา จำนวน ๔ วัน เนื่องจากผู้ว่าจ้างส่งหยุดงานในวันพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ ไปจนถึงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

คณะวิทยาศาสตร์ พิจารณาแล้วเห็นควรเปลี่ยนแปลง แก้ไข งานจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการพืชศาสตร์ และเทคโนโลยี ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๓,๔๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน) เพื่อความเหมาะสมตามสภาพพื้นที่หน้างานจริง ความปลอดภัย ไม่กระทบความมั่นคง แข็งแรง ของอาคารฯ และส่วนงานไม่เสียประโยชน์แต่อย่างใด

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗

ข้อ ๘๕ สัญญาเป็นหนังสือ หรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงมิได้ เว้นแต่การแก้ไขนั้นจะเป็นความจำเป็น โดยไม่ทำให้มหาวิทยาลัยต้องเสียประโยชน์หรือเป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย ให้อยู่ในอำนาจของอธิการบดีที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ หากมีการเพิ่มวงเงินแต่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ตามสัญญาให้รายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบด้วย ในกรณีการเพิ่มวงเงินเกินกว่าร้อยละ ๑๐ ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือให้อธิการบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติและรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบด้วย

และคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ ๑๘๔๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการบริหารการพัสดุ ข้อ ๒.๓ หัวหน้าส่วนงานระดับ ๓ มีอำนาจสั่งการเกี่ยวกับการพัสดุภายในวงเงินครั้งละไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมลงนามในบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ ๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ดังแนบ

นางพรณี แสงใจ

(นางพรณี แสงใจ)

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ปฏิบัติงานด้านพัสดุ)

บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ ๕/๒๕๕๙

ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

บันทึกฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง เลขที่ ๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ทำขึ้น ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวรพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งต่อไปเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ นายสุรเดช เกตุแก้ว ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ออฟฟิเชียล อีควิเมนต์ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๗๐ หมู่ที่ ๗ ซอยเพชรเกษม ๑๓๐ ถนนเพชรเกษม ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ซึ่งต่อไปในบันทึกนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งมีข้อตกลงกันดังต่อไปนี้

ตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ได้ว่าจ้าง บริษัท ออฟฟิเชียล อีควิเมนต์ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด ปรับปรุงห้องปฏิบัติการพืชศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๓,๔๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ครบกำหนดในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นั้น

บัดนี้ คณะวิทยาศาสตร์ มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลง แก้ไข และขยายเวลางานจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการพืชศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ดังนี้ .-

๑. งานปรับปรุงผนังห้อง

๑.๑ งานผนังห้องกระจกสีชา หนา ๖ มม. กรอบอลูมิเนียมสีชา หนาไม่น้อยกว่า ๑.๕ มม.

ของเดิม จำนวน ๘๐ ตร.ม.

แก้ไขใหม่ จำนวน ๖๒ ตร.ม.

มีเงินลดลง ๖๗,๕๗๕.๐๖ บาท

๑.๒ ติดตั้งแผ่นสมาร์ทบอร์ด หนา ๖ มม. โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี

ของเดิม จำนวน ๗๐ ชุด

แก้ไขใหม่ จำนวน ๖๖ ชุด

มีเงินลดลง ๑๕,๐๑๖.๖๘ บาท

๑.๓ วงกบอลูมิเนียมสีชา หนาไม่น้อยกว่า ๑.๕ มม. พร้อมบานประตูบานสวิงใหม่พร้อมอุปกรณ์

ของเดิม จำนวน ๕ ชุด

แก้ไขใหม่ จำนวน ๒ ชุด

มีเงินลดลง ๓๘,๑๗๘.- บาท

๑.๔ วงกบอลูมิเนียมสีชา หนาไม่น้อยกว่า ๑.๕ มม. พร้อมบานประตูบานสไลด์ใหม่พร้อมอุปกรณ์

ของเดิม ไม่มี

แก้ไขใหม่ จำนวน ๔ ชุด

มีเงินเพิ่ม ๕๐,๙๐๔.- บาท

๑.๕ ประตูไม้อัดยางบานสวิงใหม่ พร้อมอุปกรณ์

ของเดิม จำนวน ๑ ชุด

แก้ไขใหม่ ไม่มี

มีเงินลดลง ๓,๗๕๔.๑๗ บาท

๑.๖ งานติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา ๙ มม. โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสีมาตรฐานตราช้างทั้งโครงเคร่า และฝ้าเพดานพร้อมทาสี

ของเดิม จำนวน ๖๐ ตร.ม.

แก้ไขใหม่ จำนวน ๓๐ ตร.ม.

มีเงินลดลง ๑๘,๓๒๕.๔๔ บาท

๑.๗ งานปูพื้นกระเบื้องยางลายไม้

ของเดิม ไม่มี

แก้ไขใหม่ จำนวน ๒๐ ตร.ม.

มีเงินเพิ่ม ๑๖,๕๔๓.๘๐ บาท

๒. งานปรับปรุงโต๊ะปฏิบัติการ

๒.๑ ตู้โต๊ะเคาน์เตอร์ ขนาด ๐.๕๐x๑.๐๐x๐.๕๗ ม.

ของเดิม ไม่มี

แก้ไขใหม่ ตู้โต๊ะเคาน์เตอร์ ขนาด ๐.๕๐x๑.๐๐x๐.๕๗ ม.

จำนวน ๑๐ ชุด

มีเงินเพิ่ม ๗๕,๙๗๐.-บาท

สรุปมีเงินเพิ่มขึ้น ๕๖๘.๔๕ บาท (ห้าร้อยหกสิบแปดบาทสี่สิบบห้าสตางค์)

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการครั้งนี้ มีความจำเป็นตามสภาพพื้นที่หน้างานจริงและความปลอดภัย ทั้งนี้ไม่กระทบต่อความมั่นคง แข็งแรงของอาคาร และส่วนงานไม่เสียประโยชน์แต่อย่างใด โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ๕๖๘.๔๕ บาท (ห้าร้อยหกสิบแปดบาทสี่สิบบห้าสตางค์) แต่ บริษัท ออฟฟิเชียล อีควิปเมนท์ แมนูแฟคเจอร์ส จำกัด ผู้รับจ้าง ไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด และขยายระยะเวลา จำนวน ๔ วัน ครอบคลุมวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวรพันธ์)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายสุรเดช เกตุแก้ว)
ผู้รับมอบอำนาจ

ลงชื่อ.....พยาน
(รองศาสตราจารย์ปรีชา ล่ามช่าง)
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ลงชื่อ.....พยาน
(นางอัมพร ทัพบุรี)
หัวหน้างานการเงินการคลังและพัสดุ